



**H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN**  
**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019**  
**"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

ESTADO: MICHOACÁN DE OCAMPO  
 MUNICIPIO: NUEVO URECHO

FECHA: 30-sep-19

TRIMESTRE:

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROJ	PARTIDA PRESUPUESTAL (SIGM)	NOMBRE DE LA OBRA VO ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJECIDA						DIFERENCIA TOTAL		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES								
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL FDO	MUNICIPAL GASTO CORRIENTE	BENEFICIARIOS	OTROS	FISCO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS							
18059/002/2019	URB	1.2.3.5.4.02.103	REHABILITACION DE CARRETERA ESTATAL DR. MIGUEL SILVA-NUEVO URECHO- EL TELABAN	NUEVO URECHO	A		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857.47	100.00%	98.57%	18/03/2019	26/07/019	KM	31	8240 HAB.			
18059/001/2019	URB	1.2.3.5.4.02.104	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NUEVO URECHO- EL PINAL DEL KM. 3+500 AL KM 17+000	EL PINAL	A		\$489,143.23	\$0.00	\$0.00	\$489,143.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	11/02/2019	22/02/2019	KM	13.5	8240 HAB.		
18059/003/2019	IBS	1.2.3.5.2.08.07	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA	LA CEBADILLA		AD	\$598,494.83	\$0.00	\$0.00	\$598,494.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	18/02/2019	07/05/2019	M2	88	171 HAB.		
18059/017/2019	IBS	1.2.3.5.2.08.08	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA ETAPA DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS	LAS TROJAS	A		\$216,397.14	\$0.00	\$0.00	\$216,397.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	18/03/2019	04/05/2019	M2	88	79 HAB.		
18059/022/2019	IBE	1.2.3.5.2.07.55	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA ETAPA DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	LAS PILAS	A		\$42,504.43	\$0.00	\$0.00	\$42,504.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	18/03/2019	02/04/2019	M2	48	17 ALUMNOS		
18059/024/2019	IBE	1.2.3.5.2.07.54	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA ETAPA DEL COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SALTO	SAN JOSE DE SALTO	A		\$39,854.07	\$0.00	\$0.00	\$39,854.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	18/03/2019	28/03/2019	M2	48	11 ALUMNOS		
18059/023/2019	ED	1.2.3.5.2.07.49	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA ETAPA DEL COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. LAZARO CARBENAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS	TIERRAS COLORADAS	A		\$41,150.87	\$0.00	\$0.00	\$41,150.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	04/03/2019	18/03/2019	M2	48	21 ALUMNOS		
18059/025/2019	AVS	1.2.3.5.3.05.14	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BENCIA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO	IBERICA		CONVENIO	\$3,143,194.77	\$0.00	\$2,828,875.29	\$314,319.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	19/03/2019	27/09/2019	SISTEMA	1	1308 HABIT.		
18059/026/2019	URB	1.2.3.5.4.2.105	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TEPEHAHUA-EL MIRADOR	EL MIRADOR	A		\$356,421.60	\$0.00	\$0.00	\$356,421.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	25/03/2019	12/04/2019	KM	2.8	545 HABIT.		
18059/010/2019	IBE	1.2.3.5.2.07.58	CONSTRUCCION DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEHAHUA	TEPEHAHUA	A		\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	94.74%		25/03/2019		M2	3444	85 ALUMNOS		
SUMA TOTAL HOJA 1 (APROBADO)							\$5,427,160.94	\$0.00	\$2,828,875.29	\$2,598,285.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,789.14									
SUMA TOTAL HOJA 1 (EJERCIDO)							\$5,410,524.33	\$0.00	\$2,828,875.29	\$2,581,659.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES  
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA VENZUZCO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR CORNEJO QUIROZ  
 DIR. DE UP, ADMISION Y OBRAS PUBLICAS

LIC. JUAN AYALA PACHECO  
 TESORERO MUNICIPAL

NOTA: LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE FORMATO FUERON TOMADOS DIRECTAMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO

2018-2021







**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019  
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

ESTADO: MICHHOACÁN DE OCAMPO  
MUNICIPIO: NUEVO URECHO

FECHA: 30-sep-19

TRIMESTRE:

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		TOTAL	INVERSION APROBADA/EJERCIDA						DIFERENCIA TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES							
					A	C		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL FROS	MUNICIPAL GASTO CORRIENTE	BENEFICIARIOS	OTROS		FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIO S					
16/059/039/2019	IBE	1.2.3.5.2.07.58	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA ESTY169937 DE LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA	VILLA ERENDIRA	AD	AD	\$491,543.27	\$0.00	\$491,543.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,205.89	100.00%	69.24%	08/07/2019	19/08/2019	M2	540	42 ALUMNOS		
16/059/040/2019	IBE	1.2.3.5.2.07.59	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA ESTY169938 DE LA LOCALIDAD DE LOS OTATES	LOS OTATES	AD	AD	\$308,753.56	\$0.00	\$308,753.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,789.71	100.00%	62.81%	29/07/2019	09/09/2019	M2	540	44 ALUMNOS		
16/059/012/2019	GI	1.2.3.5.3.01.24	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	NUEVO URECHO	A	A	\$298,358.82	\$0.00	\$0.00	\$298,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,801.70	65.00%	63.87%	01/01/2019		PROGRAM A	1	7722		
SUMA TOTAL HOJA 4 (APROBADO)							\$1,281,448.38	\$0.00	\$983,098.54	\$298,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
SUMA TOTAL HOJA 1, 2, 3 Y 4 (APROBADO)							\$839,648.06	\$0.00	\$640,090.94	\$190,557.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
SUMA TOTAL HOJA 1, 2, 3 Y 4 (EJERCIDO)							\$16,225,758.98	\$0.00	\$7,270,638.04	\$7,937,477.84	\$117,839.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
SUMA TOTAL HOJA 1, 2, 3 Y 4 (EJERCIDO)							\$18,978,097.89	\$0.00	\$5,738,869.88	\$3,941,221.81	\$117,839.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								

**PRESIDENCIA**  
G. DANTE NEYRA DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**SECRETARIA DE OCAMPO**  
C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES  
SINDICO MUNICIPAL

**CONTABILIDAD**  
LIC. MIGUEL ANGEL MARRAZO VILLALBA  
CONTADOR MUNICIPAL

**DIR. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS**  
C. HECTOR CORNELIO QUIROZ  
DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

**TESORERIA**  
L. O. JOAN AYALA RACHICO  
TESORERO MUNICIPAL

MICHHOACÁN DE OCAMPO  
NOTA: LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE FORMATO FUERON TOMADOS FIELMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018 - 2021

MICHHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018 - 2021

MICHHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018 - 2021

MICHHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018-2021

MICHHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018 - 2021