



PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA:16-MICHOACÁN DE OCAMPO
 MUNICIPIO:059-NUEVO URECHO
 CICLO DEL RECURSO:2019
 AVANCE: PROYECTOS TRIMESTRALES
 TIPO DE RECURSO:APORTACIONES FEDERALES
 PROGRAMA FONDO CONVENIO:FAIS MUNICIPAL



| DETALLE_P ROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSAB LE | ENTIDAD_RESPONSAB LE | ID_MUNICIPIO_RESPONS ABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO |
| 2019 | 4 | MIC190101505561 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419559.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TIPITARO - 6466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190201532603 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297976.86}} | CONSTRUCCION DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE TEPEAHUA - 71906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190201532411 | Proyecto de inversión | 400065.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400065.4, modificado:399464.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESC PRIM RURAL FED DIECIOCHO DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE D - 71648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401599634 | Proyecto de inversión | 39318.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39318.76, modificado:39318.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 241953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401652572 | Proyecto de inversión | 39318.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39318.76, modificado:39318.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA EFIGENIA - 262450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401654820 | Acción | 3927.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3927.9, modificado:3927.9}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 265416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | |
| 2019 | 4 | MIC190401654992 | Acción | 4400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400.0, modificado:4400.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 265819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | |
| 2019 | 4 | MIC190401662128 | Acción | 16888.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16888.65, modificado:16888.65}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 273309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | |
| 2019 | 4 | MIC190201547889 | Acción | 9744 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9744.0, modificado:9744.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 69544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | |
| 2019 | 4 | MIC190201547885 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 69532 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | |
| 2019 | 4 | MIC190201547887 | Acción | 7859 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7859.0, modificado:7859.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 69542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | |
| 2019 | 4 | MIC190201547879 | Acción | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 69528 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | |
| 2019 | 4 | MIC190201547875 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 69523 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | |
| 2019 | 4 | MIC190201547873 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 69517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | |
| 2019 | 4 | MIC190201533209 | Acción | 198905.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198905.88, modificado:198905.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUNTAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 72866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | |
| 2019 | 4 | MIC190101505777 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179933.13}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE DE VILLA ERENDIRA - 7125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|--|--|----|---------------------|----|--------------|---|
| 2019 | 4 | MIC190101505781 | Proyecto de inversión | 180000 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179933.13}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE IBERICA - 7140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190101505940 | Proyecto de inversión | 341708.7 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341708.7, modificado:341708.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC SEC FED LIC ALFONSO GARCIA ROBLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO EN SU PRIMERA ETA - 7421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401581575 | Proyecto de inversión | 246183.22 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246183.22, modificado:246183.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL - 71895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401583711 | Proyecto de inversión | 237981.35 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237981.35, modificado:237843.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 125605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401587367 | Proyecto de inversión | 41060.97 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41060.97, modificado:40815.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POT Y CONEXIÓN DE RED DE DISTRIBUCION EN EL DEPOSITO DE AGUA POT EN EL PINAL - 163566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401597202 | Proyecto de inversión | 999500.01 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999500.01, modificado:999500.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PRIMERA ETAPA - 223101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401597185 | Proyecto de inversión | 116816.77 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116816.77, modificado:110839.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE IBÉRICA - 223014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401587436 | Proyecto de inversión | 56372.55 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56372.55, modificado:56372.55}} | AMPLIACIÓN DE GRADERÍO CON PERFIL METÁLICO ESTRUCTURAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE NUEVO URECHO - 164002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401587402 | Proyecto de inversión | 40223.36 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40223.36, modificado:40223.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE IBERICA - 163770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401599636 | Proyecto de inversión | 469631.31 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469631.31, modificado:469630.86}} | RECONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA MUNICIPAL CONSTR DE JARDINERAS Y BANQUETA EN LA PLAZA PUB DE LA CABECERA MPAL DE NUEVO URECHO EN SU SEGUNDA ETAPA - 241965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401628628 | Proyecto de inversión | 117956.28 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117956.28, modificado:117956.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS - 235049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401638567 | Proyecto de inversión | 78637.64 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78637.64, modificado:78637.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA - 244821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401633622 | Proyecto de inversión | 30000 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 218236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401636001 | Proyecto de inversión | 39318.76 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39318.76, modificado:39318.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO - 241949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401631548 | Proyecto de inversión | 120000 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO - 208850 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401628024 | Proyecto de inversión | 196593.8 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196593.8, modificado:196593.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE IBÉRICA - 232745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401635214 | Proyecto de inversión | 39318.76 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39318.76, modificado:39318.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA - 240761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401595250 | Proyecto de inversión | 195000 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE IBÉRICA - 209324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401595248 | Proyecto de inversión | 90000 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 209303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401595243 | Proyecto de inversión | 75000 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA - 209266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|--|----|---------------------|----|--------------|---|
| 2019 | 4 | MIC190401581759 | Proyecto de inversión | 55116.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55116.45, modificado:55116.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE IBERICA - 84971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401583679 | Proyecto de inversión | 153467.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.12, modificado:153432.62}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICHACHICO - 125290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401584534 | Proyecto de inversión | 55116.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55116.45, modificado:55116.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 137233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401595546 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 211285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401595524 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE TIPÍTARO - 211188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401595512 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS DA LAMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS - 211107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401583551 | Proyecto de inversión | 33069.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33069.87, modificado:33069.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA EPIGENIA - 124279 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401583545 | Proyecto de inversión | 66139.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66139.74, modificado:66139.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA - 124254 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401583537 | Proyecto de inversión | 11023.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11023.29, modificado:11023.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS - 124197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401599547 | Proyecto de inversión | 39318.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39318.76, modificado:39318.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ARROYO SECO - 241008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401596682 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 218683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401596680 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA - 218658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401596679 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE LAMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE CACANGUIO - 218645 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401596676 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA - 218625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401596671 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA EPIGENIA - 218578 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401596629 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE LAMINA GALVANIZADA Y FIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE EL SORUMUTAL - 218383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |
| 2019 | 4 | MIC190401599635 | Proyecto de inversión | 39318.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39318.76, modificado:39318.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 241960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |



PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:16-MICHOACÁN DE OCAMPO
MUNICIPIO:059-NUEVO URECHO
CICLO DEL RECURSO:2019
AVANCE: PROYECTOS TRIMESTRALES
TIPO DE RECURSO:APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:FAIS MUNICIPAL



| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO |
|--------------------|------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO |
| Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 6466 | S | 221 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TIPITARO, 61759 TIPITARO, geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPEPAHUA, 61757 | 10-06-2019 | 12-07-2019 | 419559.54 |
| Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 71906 | S | 207 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:3444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO URECHO - EL CANGREJO MARGEN DERECHO | 11-03-2019 | 25-05-2019 | 297976.86 |
| Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 71648 | S | 27 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0032 TRAMO NUEVO | 17-06-2019 | 30-08-2019 | 399464.62 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 241953 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO URECHO - EL CANGREJO | 01-09-2019 | 29-10-2019 | 0 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 262450 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA | 01-09-2019 | 29-10-2019 | 0 |
| Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 265416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA | 14-10-2019 | 31-12-2019 | 3927.9 |
| Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 265819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA | 11-11-2019 | 13-12-2019 | 4400 |
| Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 273309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA | 18-12-2019 | 19-12-2019 | 16888.65 |
| Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 69544 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA | 27-05-2019 | 31-05-2019 | 9744 |
| Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 69532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA | 29-04-2019 | 11-05-2019 | 15000 |
| Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 69542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA | 06-05-2019 | 06-05-2019 | 7859 |
| Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 69528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA | 27-05-2019 | 13-07-2019 | 96000 |
| Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 69523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA | 01-02-2019 | 31-12-2019 | 40000 |
| Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 69517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA | 25-03-2019 | 04-05-2019 | 100000 |
| PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 72866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA | 27-03-2019 | 25-12-2019 | 198905.88 |
| Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 7125 | S | 362 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), | 08-07-2019 | 06-09-2019 | 179933.13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--|--------|---|------|------|---|---|---|---|------------|------------|-----------|
| Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 7140 | S | 664 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN N TRAMO | 08-07-2019 | 06-09-2019 | 179933.13 |
| Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 7421 | S | 689 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.29, meta_modificada:57.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION CINCO DE MAYO PUEBLO NUEVO | 22-07-2019 | 19-10-2019 | 341708.7 |
| Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 71895 | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO URECHO - undefined | 27-05-2019 | 27-07-2019 | 246183.21 |
| Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 125605 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:VEREDA TRAMO PARCELAS - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO | 15-07-2019 | 15-09-2019 | 237843.93 |
| Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 163566 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO URECHO - undefined | 16-09-2019 | 27-09-2019 | 40815.58 |
| Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 223101 | S | 414 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1074.0, meta_modificada:1074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE - TIPITARILLO MARGEN | 01-11-2019 | 15-12-2019 | 999500.01 |
| Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 223014 | S | 664 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA | 12-08-2019 | 24-08-2019 | 110839.07 |
| Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 164002 | S | 726 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO | 20-09-2019 | 20-09-2019 | 56372.55 |
| Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 163770 | S | 760 | 697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SIN NÚMERO RANCHERIA LA | 09-09-2019 | 21-09-2019 | 40223.36 |
| Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 241965 | S | 3878 | 3844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO | 06-09-2019 | 04-11-2019 | 469630.86 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 235049 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 44 TRAMO AÑO DE | 01-09-2019 | 29-10-2019 | 117956.28 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 244821 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:CALLE DE LA CAPILLA PUEBLO LA CEBADILLA (LAS PITAS), 61754 | 01-09-2019 | 29-10-2019 | 78637.64 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 218236 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:CALLE HACIA LA COLONIA LOS GUILLEN RANCHERIA SAN VICENTE, 61759 | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 30000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 241949 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO | 01-09-2019 | 29-10-2019 | 39318.76 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 208850 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 120000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 232745 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA | 01-09-2019 | 29-10-2019 | 196593.8 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 240761 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDA DEL KINDER RANCHERIA VILLA ERÉNDIRA (EL | 01-09-2019 | 29-10-2019 | 39318.76 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 209324 | S | 59 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 195000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 209303 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL CARRETERA DR. MIGUEL SILVA-NUEVO URECHO | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 90000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 209266 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:CALLE ENRIQUE RAMIREZ RANCHERIA TEPENAHUA, 61757 | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 75000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|--------|---|----|----|---|--|---|--|------------|------------|-----------|
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 84971 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA | 29-05-2019 | 25-07-2019 | 55116.45 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 125290 | S | 76 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN N TRAMO | 29-07-2019 | 31-08-2019 | 153432.62 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 137233 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 44 TRAMO NUEVO | 29-09-2019 | 25-11-2019 | 55116.45 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 211285 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO IBERICA - EL SALTO MARGEN DERECHO_KILÓMETRO | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 45000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 211188 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIPÍTARO, 61759 TIPÍTARO, | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 45000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 211107 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO URECHO - EL CANGREJO MARGEN DERECHO | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 45000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 124279 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO URECHO - undefined | 29-09-2019 | 27-11-2019 | 33069.87 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 124254 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO URECHO - undefined | 29-09-2019 | 27-11-2019 | 66139.74 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 124197 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO URECHO - undefined | 29-09-2019 | 25-11-2019 | 11023.29 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 241008 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0032 TRAMO NUEVO | 01-09-2019 | 29-10-2019 | 39318.76 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 218683 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LOS MANCHONES - EL MIRADOR MARGEN DERECHO | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 30000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 218658 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), 61753 | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 15000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 218645 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO IBERICA - EL SALTO MARGEN DERECHO_KILÓMETRO | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 15000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 218625 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO URECHO - EL CANGREJO MARGEN IZQUIERDO | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 15000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 218578 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO URECHO - EL CANGREJO MARGEN IZQUIERDO | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 15000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 218383 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 44 TRAMO DR MIGUEL | 13-07-2019 | 11-09-2019 | 15000 |
| Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 241960 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO IBERICA - EL SALTO MARGEN DERECHO_KILÓMETRO | 01-09-2019 | 29-10-2019 | 39318.76 |



PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA:16-MICHOACÁN DE OCAMPO
 MUNICIPIO:059-NUEVO URECHO
 CICLO DEL RECURSO:2019
 AVANCE: PROYECTOS TRIMESTRALES
 TIPO DE RECURSO:APORTACIONES FEDERALES
 PROGRAMA FONDO CONVENIO:FAIS MUNICIPAL



| AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISIOI |
| 419559.54 | 419559.54 | 419559.54 | 419559.54 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-009/2019, contratista:CIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:419677.17, importe_modificado:419677.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1505561/proyecto_INICIO, 1505561/proyecto_PROCESO, 1505561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 297976.86 | 297976.86 | 297976.86 | 297976.86 | {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3444.0}} | {1532603/proyecto_PROCESO, 1532603/proyecto_INICIO, 1532603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 399464.62 | 399464.62 | 399464.62 | 399464.62 | {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:400065.4, importe_modificado:400065.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1532411/proyecto_INICIO, 1532411/proyecto_PROCESO, 1532411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 0 | 0 | 0 | 0 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-010/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:629100.28, importe_modificado:629957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599634/proyecto_PROCESO, 1599634/proyecto_FIN, 1599634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 0 | 0 | 0 | 0 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-010/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:629100.28, importe_modificado:629957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652572/proyecto_FIN, 1652572/proyecto_PROCESO, 1652572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 3927.9 | 3927.9 | 3927.9 | 3927.9 | {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:69523, contratista:SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:43927.9, importe_modificado:43927.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654820/proyecto_FIN, 1654820/proyecto_PROCESO, 1654820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:265819, contratista:FERNANDO RENDON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:4400.0, importe_modificado:4400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1654992/proyecto_INICIO, 1654992/proyecto_FIN, 1654992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 16888.65 | 16888.65 | 16888.65 | 16888.65 | {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:273309, contratista:OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:16888.65, importe_modificado:16888.65}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1662128/proyecto_INICIO, 1662128/proyecto_FIN, 1662128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | {cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:69544, contratista:EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:9744.0, importe_modificado:9744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1547889/proyecto_PROCESO, 1547889/proyecto_FIN, 1547889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:69532, contratista:ALEJANDRO CASTILLO UGARTE, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1547885/proyecto_INICIO, 1547885/proyecto_FIN, 1547885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 7859 | 7859 | 7859 | 7859 | {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:69542, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:7859.0, importe_modificado:7859.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547887/proyecto_INICIO, 1547887/proyecto_FIN, 1547887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MNU/DUOP/F03/CPS/002/2019, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CARRETEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:96000.0, importe_modificado:96000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1547879/proyecto_INICIO, 1547879/proyecto_FIN, 1547879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:69523, contratista:SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:43927.9, importe_modificado:43927.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}} | {1547875/proyecto_INICIO, 1547875/proyecto_FIN, 1547875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MNU/DUOP/F03/CPS/001/2019, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1547873/proyecto_INICIO, 1547873/proyecto_FIN, 1547873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 198905.88 | 198905.88 | 198905.88 | 198905.88 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/F3-FG-PRODIMDF/AD-012/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:316544.96, importe_modificado:316544.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1533209/proyecto_INICIO, 1533209/proyecto_PROCESO, 1533209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 179933.13 | 179933.13 | 179933.13 | 179933.13 | {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:179933.13, importe_modificado:179933.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1505777/proyecto_PROCESO, 1505777/proyecto_FIN, 1505777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 179933.13 | 179933.13 | 179933.13 | 179933.13 | {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69086, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN , monto:179810.51, importe_modificado:179810.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1505781/proyecto_PROCESO, 1505781/proyecto_FIN, 1505781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 341708.7 | 341708.7 | 341708.7 | 341708.7 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-011/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:341708.69, importe_modificado:341708.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.29}} | {1505940/proyecto_INICIO, 1505940/proyecto_PROCESO, 1505940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 246183.21 | 246183.21 | 246183.21 | 246183.21 | {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69751, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN , monto:246183.21, importe_modificado:246183.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581575/proyecto_PROCESO, 1581575/proyecto_INICIO, 1581575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 237843.93 | 237843.93 | 237843.93 | 237843.93 | {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68983, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:237843.93, importe_modificado:237843.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1583711/proyecto_FIN, 1583711/proyecto_PROCESO, 1583711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 40815.58 | 40815.58 | 40815.58 | 40815.58 | {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68979, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN , monto:40815.58, importe_modificado:40815.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {1587367/proyecto_INICIO, 1587367/proyecto_FIN, 1587367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 999500.01 | 999500.01 | 999500.01 | 999500.01 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/F3/IR-004/2019, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:999500.01, importe_modificado:999500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1074.0}} | {1597202/proyecto_INICIO, 1597202/proyecto_FIN, 1597202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 110839.07 | 110839.07 | 110839.07 | 110839.07 | {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68502, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN , monto:110839.07, importe_modificado:110839.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1597185/proyecto_INICIO, 1597185/proyecto_FIN, 1597185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 56372.55 | 56372.55 | 56372.55 | 56372.55 | {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68770, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:56372.55, importe_modificado:56372.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {1587436/proyecto_PROCESO, 1587436/proyecto_INICIO, 1587436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 40223.36 | 40223.36 | 40223.36 | 40223.36 | {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68503, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:40223.36, importe_modificado:40223.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1587402/proyecto_PROCESO, 1587402/proyecto_INICIO, 1587402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 469630.86 | 469630.86 | 469630.86 | 469630.86 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-013/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:469631.31, importe_modificado:469631.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1599636/proyecto_INICIO, 1599636/proyecto_FIN, 1599636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 117956.28 | 117956.28 | 117956.28 | 117956.28 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-010/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:629100.28, importe_modificado:629957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1628628/proyecto_PROCESO, 1628628/proyecto_INICIO, 1628628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 78637.64 | 78637.64 | 78637.64 | 78637.64 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-010/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:629100.28, importe_modificado:629957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1638567/proyecto_INICIO, 1638567/proyecto_PROCESO, 1638567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1633622/proyecto_PROCESO, 1633622/proyecto_INICIO, 1633622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 39318.76 | 39318.76 | 39318.76 | 39318.76 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-010/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:629100.28, importe_modificado:629957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636001/proyecto_PROCESO, 1636001/proyecto_INICIO, 1636001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1631548/proyecto_INICIO, 1631548/proyecto_PROCESO, 1631548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 196593.8 | 196593.8 | 196593.8 | 196593.8 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-010/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:629100.28, importe_modificado:629957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1628024/proyecto_FIN, 1628024/proyecto_PROCESO, 1628024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 39318.76 | 39318.76 | 39318.76 | 39318.76 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-010/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:629100.28, importe_modificado:629957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635214/proyecto_INICIO, 1635214/proyecto_FIN, 1635214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1595250/proyecto_PROCESO, 1595250/proyecto_FIN, 1595250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.0}} | {1595248/proyecto_INICIO, 1595248/proyecto_PROCESO, 1595248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1595243/proyecto_FIN, 1595243/proyecto_PROCESO, 1595243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 55116.45 | 55116.45 | 55116.45 | 55116.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:551780.5, importe_modificado:551780.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1581759/proyecto_INICIO, 1581759/proyecto_FIN, 1581759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 153432.62 | 153432.62 | 153432.62 | 153432.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:153432.62, importe_modificado:153432.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1583679/proyecto_PROCESO, 1583679/proyecto_INICIO, 1583679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 55116.45 | 55116.45 | 55116.45 | 55116.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:551780.5, importe_modificado:551780.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1584534/proyecto_INICIO, 1584534/proyecto_FIN, 1584534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1595546/proyecto_INICIO, 1595546/proyecto_PROCESO, 1595546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1595524/proyecto_FIN, 1595524/proyecto_PROCESO, 1595524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1595512/proyecto_PROCESO, 1595512/proyecto_INICIO, 1595512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 33069.87 | 33069.87 | 33069.87 | 33069.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:551780.5, importe_modificado:551780.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1583551/proyecto_INICIO, 1583551/proyecto_FIN, 1583551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 66139.74 | 66139.74 | 66139.74 | 66139.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:551780.5, importe_modificado:551780.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1583545/proyecto_INICIO, 1583545/proyecto_FIN, 1583545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 11023.29 | 11023.29 | 11023.29 | 11023.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:551780.5, importe_modificado:551780.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1583537/proyecto_INICIO, 1583537/proyecto_FIN, 1583537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 39318.76 | 39318.76 | 39318.76 | 39318.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-010/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:629100.28, importe_modificado:629957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599547/proyecto_INICIO, 1599547/proyecto_FIN, 1599547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1596682/proyecto_INICIO, 1596682/proyecto_FIN, 1596682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1596680/proyecto_PROCESO, 1596680/proyecto_INICIO, 1596680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1596679/proyecto_FIN, 1596679/proyecto_INICIO, 1596679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1596676/proyecto_INICIO, 1596676/proyecto_FIN, 1596676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1596671/proyecto_INICIO, 1596671/proyecto_FIN, 1596671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2019, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1596629/proyecto_FIN, 1596629/proyecto_PROCESO, 1596629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 39318.76 | 39318.76 | 39318.76 | 39318.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-010/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:629100.28, importe_modificado:629957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599635/proyecto_INICIO, 1599635/proyecto_PROCESO, 1599635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

TESORERÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2018-2021
NUEVO URECHO, MICHOACAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021
L.C. JUAN AYALA PACHECO

CONTRALORÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2018-2021
NUEVO URECHO, MICHOACAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021
LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA VERDUZCO

SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2018-2021
NUEVO URECHO, MICHOACAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021
C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES.

PRESIDENCIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2018-2021
NUEVO URECHO, MICHOACAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021
C. DANTE VIEYRA DÍAZ