



H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA



ESTADO: MICHOACÁN DE OCAMPO
 MUNICIPIO: NUEVO URECHO

FECHA: 30-jun-20

TRIMESTRE: SEGUNDO

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSION APROBADA/EJERCIDA							DIFERENCIA TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACIONES
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL P/03	MUNICIPAL GASTO CORRIENTE	BENEFICIARIOS	OTROS		FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS		
16/059/021/2020	URB	1.2.3.5.4.02.11 4	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL DR. MIGUEL SILVA- NUEVO URECHO-EL TEJABÁN, TRAMO LOS OTATES-IBÉRICA	NUEVO URECHO	A		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,101.94	85.00%	98.96%	12/02/2020		KM	16.8	7722 HAB.	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
					\$193,898.06	\$0.00	\$0.00	\$193,898.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/014/2020	URB	1.2.3.5.4.02.11 7	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE GUADALAJARA DE LA LOCALIDAD DE IBÉRICA	IBÉRICA	A		\$574,463.29	\$0.00	\$0.00	\$574,463.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.46	100.00%	99.91%	21/02/2020	30/05/2020	M3	177.4	422 HAB.	TERMINAD A	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE ENTREGO AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
					\$573,937.81	\$0.00	\$0.00	\$573,937.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/020/2020	URB	1.2.3.5.4.02.11 8	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, NUEVO URECHO- CEBADILLA-LAS TROJAS	LA CEBADILLA	A		\$533,713.40	\$0.00	\$0.00	\$533,713.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.49	100.00%	99.88%	17/02/2020	24/04/2020	KM	15.78	HAB.	TERMINAD A	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE ENTREGO AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
					\$533,091.91	\$0.00	\$0.00	\$533,091.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/012/2020	MEV	1.2.3.5.1.03.22	CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN	SAN VICENTE, LOS OTATES, TEPENAHUA, EL CALVARIO, TIPIJARO, EL MIRADOR, EL CAPIRITO, TIERRAS COLORADAS, VILLA ERENDIRA, IBÉRICA, CACANGUÍO, NUEVO URECHO, EL PINAL, SANTA EPIGENIA, LAS TROJAS, LA CEBADILLA, EL PLATANILLO Y SAN JOSE DEL SALTO	IR		\$1,570,734.93	\$0.00	\$0.00	\$1,570,734.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,933.79	80.00%	61.93%	05/05/2020		M2	3720	93 FAMILIAS	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
					\$972,801.14	\$0.00	\$0.00	\$972,801.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/025/2020	IBE	1.2.3.5.2.07.83	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS	TIERRAS COLORADAS	AD		\$647,426.19	\$0.00	\$0.00	\$647,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,188.66	20.00%	29.85%	08/08/2020		M2	564.33	122 HAB.	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
					\$193,237.53	\$0.00	\$0.00	\$193,237.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/024/2020	AYS	1.2.3.5.3.04.04	TERMINACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO	NUEVO URECHO	CONVE NIO (CEAC)		\$4,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	50.00%	50.00%	19/08/2020		ML	1648	7722 HAB.	EN PROCESO	OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. EJECUTA LA DEPENDENCIA CEAC, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
					\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/0002/2020	AYS	1.2.3.5.3.01.28	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS SABIÑOS	LOS SABIÑOS	A		\$615,334.09	\$0.00	\$0.00	\$615,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,123.48	25.00%	16.45%	22/08/2020		ML	1301.6	112 HAB.	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
					\$101,210.61	\$0.00	\$0.00	\$101,210.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/GI/2020	GI	1.2.3.5.4.02.11 6	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	NUEVO URECHO	A		\$148,696.54	\$0.00	\$0.00	\$148,696.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,422.25	21.00%	21.03%	01/01/2020		PROGRAM A	1	7722	EN PROCESO	PROGRAMA UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.
					\$31,274.29	\$0.00	\$0.00	\$31,274.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
SUMA TOTAL HOJA 1 (APROBADO)							\$6,290,368.44	\$0.00	\$2,000,000.00	\$6,290,368.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
SUMA TOTAL HOJA 1 (EJERCIDO)							\$4,699,461.36	\$0.00	\$0.00	\$4,699,461.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

C. DANTE VIEIRA DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

C. GUADALUPE MARTÍNEZ FUENTES
SÍNDICO MUNICIPAL
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
DE NUEVO URECHO
2018 - 2021


LIC. MIGUEL ÁNGEL MEDINA VERDUGO
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR CORNEJO GÚROZ
DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
DE NUEVO URECHO
2018-2021

C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
DE NUEVO URECHO
2018-2021

NOTA: LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE FORMATO FUERON TOMADOS FIELMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DANTE VIEYRA DIAZ

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

SINDICO MUNICIPAL


C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021


REGIDOR DE DESARROLLO Y OBRAS
PÚBLICAS


C. NOE SANTOYO CARRILLO

REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
CULTURA Y TURISMO


C. FREDI TZINTZUN ESPINDOLA

REGIDORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO


C. MARIA VALERIANA AGUILAR RAMIREZ

REGIDORA DE LA MUJER, JUVENTUD Y EL
DEPORTE


C. JUANA GARCIA BEJARANO

REGIDOR DE FOMENTO INDUSTRIAL Y
COMERCIO


C. JUAN PACHECO HERNÁNDEZ

REGIDOR DE ECOLOGÍA


C. JUAN JAVIER JUÁREZ FIGUEROA

REGIDORA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL


C. MARIA EVELIA FARIAS GONZALEZ

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO


TESORERÍA MPAI
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021


L.C. JUAN AYALA PACHECO

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA VERDUZCO

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA



ESTADO: MICHOACÁN DE OCAMPO
 MUNICIPIO: NUEVO URECHO

FECHA: 30-Jun-20

TRIMESTRE: SEGUNDO

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN APROBADA/EJERCIDA							DIFERENCIA TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACIONES
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL F03	MUNICIPAL GASTO CORRIENTE	BENEFICIARIOS	OTROS		FÍSICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		
16/059/021/2020	URB	1.2.3.5.4.02.11.4	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL DR. MIGUEL SILVA-NUEVO URECHO-EL TEJABÁN, TRAMO LOS OTATES-IBÉRICA	NUEVO URECHO	A		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,101.94	85.00%	96.95%	12/02/2020		KM	16.8	7722 HAB.	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
							\$193,898.06	\$0.00	\$0.00	\$193,898.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/014/2020	URB	1.2.3.5.4.02.11.7	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE GUADALAJARA DE LA LOCALIDAD DE IBÉRICA	IBÉRICA	A		\$574,463.29	\$0.00	\$0.00	\$574,463.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.48	100.00%	99.91%	21/02/2020	30/05/2020	M3	177.4	422 HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE ENTREGÓ AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
							\$573,937.81	\$0.00	\$0.00	\$573,937.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/020/2020	URB	1.2.3.5.4.02.11.8	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO URECHO-CEBADILLA-LAS TROJAS	LA CEBADILLA	A		\$533,713.40	\$0.00	\$0.00	\$533,713.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.49	100.00%	99.88%	17/02/2020	24/04/2020	KM	15.78	HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE ENTREGÓ AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
							\$533,091.91	\$0.00	\$0.00	\$533,091.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/012/2020	MEV	1.2.3.5.1.03.22	CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN	SAN VICENTE, LOS OTATES, TEPENAHUA, EL CALVARIO, TIPITARO, EL MIRADOR, EL CAPIRITO, TIERRAS COLORADAS, VILLA ERENDIRA, IBÉRICA, CACANGUÍO, NUEVO URECHO, EL PINAL, SANTA EFIGENIA, LAS TROJAS, LA CEBADILLA, EL PLATANILLO Y SAN JOSÉ DEL SALTO		IR	\$1,570,734.93	\$0.00	\$0.00	\$1,570,734.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,933.79	80.00%	61.93%	05/05/2020		M2	3720	93 FAMILIAS	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
							\$972,801.14	\$0.00	\$0.00	\$972,801.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/025/2020	IBE	1.2.3.5.2.07.63	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS	TIERRAS COLORADAS		AD	\$947,426.19	\$0.00	\$0.00	\$947,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,188.66	20.00%	29.85%	08/08/2020		M2	564.33	122 HAB.	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
							\$193,237.53	\$0.00	\$0.00	\$193,237.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/024/2020	AYS	1.2.3.5.3.04.04	TERMINACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO	NUEVO URECHO		CONVENIO (CEAC)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	50.00%	50.00%	19/08/2020		ML	1648	7722 HAB.	EN PROCESO	OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. EJECUTA LA DEPENDENCIA CEAC. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
							\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/0002/2020	AYS	1.2.3.5.3.01.28	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS	LOS SABINOS		A	\$815,334.09	\$0.00	\$0.00	\$815,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,123.48	25.00%	16.45%	22/06/2020		ML	1301.6	112 HAB.	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
							\$101,210.61	\$0.00	\$0.00	\$101,210.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/GI/2020	GI	1.2.3.5.4.02.11.6	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	NUEVO URECHO		A	\$148,696.54	\$0.00	\$0.00	\$148,696.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,422.25	21.00%	21.03%	01/01/2020		PROGRAMA	1	7722	EN PROCESO	PROGRAMA UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.
							\$31,274.29	\$0.00	\$0.00	\$31,274.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
SUMA TOTAL HOJA 1 (APROBADO)							\$8,290,368.44	\$0.00	\$2,000,000.00	\$6,290,368.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
SUMA TOTAL HOJA 1 (EJERCIDO)							\$4,699,451.35	\$0.00	\$0.00	\$4,699,451.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

PRESIDENCIA
 C. DANTE VIEYRA DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
 C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES
 SINDICO MUNICIPAL

CONTRALORIA
 LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA VERDUGO
 CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA MPAL
 C. HECTOR CORNEJO QUIROZ
 DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA MPAL
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
 JUAN AYALA PACHECO
 TESORERO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
 H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
 2018 - 2021

MICHOACÁN DE OCAMPO
 H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
 2018 - 2021

MICHOACÁN DE OCAMPO
 H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
 2018 - 2021

MICHOACÁN DE OCAMPO
 H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
 2018 - 2021

NOTA: LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE FORMATO FUERON TOMADOS FIELMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DANTE VIEYRA DIAZ

SINDICO MUNICIPAL



C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES

REGIDOR DE DESARROLLO Y OBRAS
PÚBLICAS

C. NOE SANTOYO CARRILLO

REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
CULTURA Y TURISMO

C. FREDI TZINTZUN ESPINDOLA

REGIDORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO

C. MARIA VALERIANA AGUILAR RAMIREZ

REGIDORA DE LA MUJER, JUVENTUD Y EL
DEPORTE

C. JUANA GARCIA BEJARANO

REGIDOR DE FOMENTO INDUSTRIAL Y
COMERCIO

C. JUAN PACHECO HERNÁNDEZ

REGIDOR DE ECOLOGÍA

C. JUAN JAVIER JUÁREZ FIGUEROA

REGIDORA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

C. MARIA EVELIA FARIAS GONZALEZ

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



L.C. JUAN AYALA PACHECO

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA VERDUZCO



H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA




ESTADO: MICHOACÁN DE OCAMPO
 MUNICIPIO: NUEVO URECHO

FECHA: 30-jun-20

TRIMESTRE: SEGUNDO


FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SIGM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN APROBADA/EJERCIDA							DIFERENCIA TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACIONES
					A	G	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL F/03	MUNICIPAL GASTO CORRIENTE	BENEFICIARIOS	OTROS		FÍSICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		
16/059/021/2020	URB	1.2.3.5.4.02.11 4	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL DR. MIGUEL SILVA-NUEVO URECHO-EL TEJABÁN, TRAMO LOS OTATES-IBÉRICA	NUEVO URECHO	A		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.94	85.00%	96.95%	12/02/2020		KM	16.8	7722 HAB.	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
							\$193,898.06	\$0.00	\$0.00	\$193,898.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/014/2020	URB	1.2.3.5.4.02.11 7	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE GUADALAJARA DE LA LOCALIDAD DE IBÉRICA	IBÉRICA	A		\$574,483.29	\$0.00	\$0.00	\$574,483.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.48	100.00%	99.91%	21/02/2020	30/05/2020	M3	177.4	422 HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE ENTREGÓ AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
							\$573,937.81	\$0.00	\$0.00	\$573,937.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/020/2020	URB	1.2.3.5.4.02.11 8	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO URECHO-CEBADILLA-LAS TROJAS	LA CEBADILLA	A		\$533,713.40	\$0.00	\$0.00	\$533,713.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.49	100.00%	99.88%	17/02/2020	24/04/2020	KM	15.78	HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE ENTREGÓ AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
							\$533,091.91	\$0.00	\$0.00	\$533,091.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/012/2020	MEV	1.2.3.5.1.03.22	CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN	SAN VICENTE, LOS OTATES, TEPEPAHUA, EL CALVARIO, TIPIRARI, EL MIRADOR, EL CAPIRITO, TIERRAS COLORADAS, VILLA ERENDIRA, IBÉRICA, CACANGUIO, NUEVO URECHO, EL PINAL, SANTA EFIGENIA, LAS TROJAS, LA CEBADILLA, EL PLATANILLO Y SAN JOSE DEL SALTO		IR	\$1,570,734.93	\$0.00	\$0.00	\$1,570,734.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,933.79	80.00%	61.93%	05/05/2020		M2	3720	93 FAMILIAS	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
							\$972,801.14	\$0.00	\$0.00	\$972,801.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/025/2020	IBE	1.2.3.5.2.07.63	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS	TIERRAS COLORADAS		AD	\$847,426.19	\$0.00	\$0.00	\$847,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,188.66	20.00%	29.65%	08/08/2020		M2	564.33	122 HAB.	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
							\$193,237.53	\$0.00	\$0.00	\$193,237.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/024/2020	AYS	1.2.3.5.3.04.04	TERMINACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO	NUEVO URECHO		CONVENIO (CEAC)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	50.00%	50.00%	19/08/2020		ML	1648	7722 HAB.	EN PROCESO	OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. EJECUTA LA DEPENDENCIA CEAC. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
							\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/0002/2020	AYS	1.2.3.5.3.01.28	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS	LOS SABINOS	A		\$615,334.09	\$0.00	\$0.00	\$615,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,123.48	25.00%	18.45%	22/08/2020		ML	1301.6	112 HAB.	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
							\$101,210.61	\$0.00	\$0.00	\$101,210.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/01/2020	GI	1.2.3.5.4.02.11 6	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	NUEVO URECHO	A		\$148,698.54	\$0.00	\$0.00	\$148,698.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,422.25	21.00%	21.03%	01/01/2020		PROGRAMA	1	7722	EN PROCESO	PROGRAMA UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.
							\$31,274.29	\$0.00	\$0.00	\$31,274.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
SUMA TOTAL HOJA 1 (APROBADO)							\$6,290,368.44	\$0.00	\$2,000,000.00	\$6,290,368.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
SUMA TOTAL HOJA 1 (EJERCIDO)							\$4,699,451.35	\$0.00	\$0.00	\$4,699,451.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00										




C. DANTE VIEYRA DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
 2018-2021



C. GUADALUPE MARTÍNEZ FUENTES
 SÍNDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
 2018-2021



C. MIGUEL ÁNGEL MEDINA VERDUGO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
 2018-2021



C. HECTOR CORNEJO RUIROZ
 DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
 2018-2021



C. JUAN AYALA PACHECO
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
 2018-2021

NOTA: LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE FORMATO FUERON TOMADOS FIELMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD MUNICIPAL.


PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANTE VIEYRA DIAZ
MICHOCÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021


SINDICO MUNICIPAL

C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES
DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

**REGIDOR DE DESARROLLO Y OBRAS
PÚBLICAS**

C. NOÉ SANTOYO CARRILLO

**REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
CULTURA Y TURISMO**

C. FREDI TZINTZUN ESPINDOLA

**REGIDORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO**

C. MARIA VALÉRIANA AGUILAR RAMIREZ

**REGIDORA DE LA MUJER, JUVENTUD Y EL
DEPORTE**

C. JUANA GARCIA BEJARANO

**REGIDOR DE FOMENTO INDUSTRIAL Y
COMERCIO**

C. JUAN PACHECO HERNÁNDEZ

REGIDOR DE ECOLOGÍA

C. JUAN JAVIER JUÁREZ FIGUEROA

REGIDORA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

C. MARIA EVELIA FARIAS GONZALEZ

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO


L.C. JUAN AYALA PACHECO

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA VERDUZCO
MICHOCÁN
DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
DE NUEVO URECHO
2018 - 2021