



H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FONDO GENERAL Y OBRA CONVENIDA



ESTADO: MICHOACÁN DE OCAÑO
 MUNICIPIO: NUEVO URECHO

FECHA: 30-jun-21

TRIMESTRE: SEGUNDO

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN APROBADA/EJERCIDA							DIFERENCIA TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACIONES
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL F/03	MUNICIPAL GASTO CORRIENTE	BENEFICIARIOS	OTROS		FÍSICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		
16/059/023/2021	URB	1.2.3.5.4.02.122	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO URECHO-CEBADILLA-LAS TROJAS-SANTA EPIGENIA	SANTA EPIGENIA	A		\$525,354.72 \$525,354.72	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$525,354.72 \$525,354.72	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	08/02/2021	20/02/2021	M3	2100	534 HABIT.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
16/059/017/2021	URB	1.2.3.5.4.02.123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO	NUEVO URECHO	IR		\$1,181,878.21 \$1,181,878.21	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$1,181,878.21 \$1,181,878.21	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	22/02/2021	07/04/2021	M2 ML/AGUA ML/DREN	730 104.30 104.30	9027 HABIT.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
16/059/006/2021	IBE	1.2.3.5.4.07.66	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE TIPITARO	TIPITARO	AD		\$627,163.34 \$626,974.41	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$627,163.34 \$626,974.41	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$188.93	100.00%	99.97%	31/03/2021	09/08/2021	M2	583.11	523 HABIT.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
16/059/015/2021	IBS	1.2.3.5.2.08.10	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA EPIGENIA	SANTA EPIGENIA	AD		\$645,826.24 \$644,219.84	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$645,826.24 \$644,219.84	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$1,806.40	100.00%	99.75%	06/04/2021	15/05/2021	M2	88	69 HABIT.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
16/059/025/2021	URB	1.2.3.5.3.02.09	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES NUEVO LEON, GUANAJUATO Y PUEBLA DE LA LOCALIDAD DE IBERICA	IBERICA	A		\$86,761.22 \$86,750.91	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$86,761.22 \$86,750.91	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$10.31	100.00%	99.99%	10/05/2021	22/05/2021	LUMINARIAS	10	1308 HABIT.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
16/059/026/2021	URB	1.2.3.5.3.02.10	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AV. LAZARO CÁRDENAS, GUADALUPE VICTORIA, CUAUHTEMOC Y JOSE MA. MORELOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA	VILLA ERENDIRA	A		\$88,492.42 \$88,211.39	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$88,492.42 \$88,211.39	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$281.03	100.00%	99.68%	03/05/2021	15/05/2021	LUMINARIAS	14	698 HABIT.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
16/059/028/2021	URB	1.2.3.5.4.02.126	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS IBERICA-BASURERO	IBERICA	A		\$66,544.56 \$66,544.56	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$66,544.56 \$66,544.56	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	19/04/2021	22/04/2021	KM	1.98	9027 HABIT.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
16/059/029/2021	URB	1.2.3.5.4.02.125	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL IBERICA-EL NARANJO	EL NARANJO	A		\$350,088.00 \$350,088.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$350,088.00 \$350,088.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	05/04/2021	19/04/2021	KM	4.13	1573 HABIT.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
SUMA TOTAL HOJA 1 (APROBADO)							\$3,672,106.71	\$0.00	\$0.00	\$3,672,106.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
SUMA TOTAL HOJA 1 (EJERCIDO)							\$3,670,022.04	\$0.00	\$0.00	\$3,670,022.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA VERDUGO
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR CORNEJO QUIROZ
DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

NOTA: LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE FORMATO FUERON TOMADOS FIELMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DANTE VIEYRA DIAZ
MICHOCÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

SINDICATURA SINDICO MUNICIPAL


C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES
MICHOCÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

REGIDOR DE DESARROLLO Y OBRAS
PÚBLICAS


C. NOE SANTOYO CARRILLO

REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
CULTURA Y TURISMO


C. FREDI TZINTZUN ESPINDOLA

REGIDORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO


C. MARIA VALERIANA AGUILAR RAMIREZ

REGIDORA DE LA MUJER, JUVENTUD Y EL
DEPORTE


C. JUANA GARCIA BEJARANO

REGIDOR DE FOMENTO INDUSTRIAL Y
COMERCIO


C. JUAN PACHECO HERNÁNDEZ

REGIDOR DE ECOLOGÍA


C. JUAN JAVIER JUÁREZ FIGUEROA

REGIDORA DESALUD Y ASISTENCIA SOCIAL


C. MARIA EVELIA FARIAS GONZALEZ

TESORERIA TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. JUAN AYALA PACHECO
MICHOCÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA VERDUZCO
MICHOCÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FONDO GENERAL Y OBRA CONVENIDA



ESTADO: MICHOACÁN DE OCAMPO
MUNICIPIO: NUEVO URECHO

FECHA: 30-jun-21

TRIMESTRE: SEGUNDO

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSION APROBADA/EJERCIDA							DIFERENCIA TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACIONES
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL F/03	MUNICIPAL GASTO CORRIENTE	BENEFICIARIOS	OTROS		FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS		
16/059/016/2021	MEV	1.2.3.5.1.03.23	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO	VARIAS		AD	\$749,298.93 \$224,340.96	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$749,298.93 \$224,340.96	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$524,957.97	30.00%	29.94%	15/06/2021		M2	1000	26 FAMILIAS	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
16/059/031/2021	URB	1.2.3.3.8	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEJABAN, MPIO. DE NUEVO URECHO, MICHOACAN	EL TEJABAN	A		\$176,514.79 \$176,514.79	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$176,514.79 \$176,514.79	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	08/02/2021	20/03/2021	M2	28.37	9027 HABIT.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
16/059/032/2021	URB	1.2.3.5.4.02.124	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTROQUE SANTA EFIGENIA-LAS ANIMAS	LAS ANIMAS	A		\$87,346.00 \$87,346.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$87,346.00 \$87,346.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	01/05/2021	05/03/2021	M3	350	129 HABIT.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
16/059/001/2021	APO	1.2.3.5.3.04.05	CONSTRUCCIÓN DE 5,386 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN	LAS TROJAS		CON VENIO	\$2,800,000.00 \$560,000.00	\$1,680,000.00 \$0.00	\$560,000.00 \$0.00	\$560,000.00 \$560,000.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$2,240,000.00	0.00%	20.00%	30/06/2021		ML	5386	231 HABIT.	EN PROCESO	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO, CONVENIO CEAC/SP/PROAGUA/014/2021. EJECUTA LA DEPENDENCIA CEAC. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
16/059/004/2021	IBE	1.2.3.5.2.07.67	CONTRUCCÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA	VILLA ERENDIRA		AD	\$746,277.13 \$223,403.84	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$746,277.13 \$223,403.84	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$522,873.29	20.00%	20.00%	14/06/2021		M2	583.11	32 ALUMNOS	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
16/059/036/2021	URB	1.2.3.5.4.02.128	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, EQUIPAMIENTO Y COLOCACIÓN DE LETRAS EN LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE IBERICA	IBERICA	A		\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$596,012.25 \$161,320.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	20.00%	20.00%	14/06/2021		M2	583.11	32 ALUMNOS	1421 HABITANTES	OBRA DIRECTA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION

SUMA TOTAL HOJA 2 (APROBADO)	\$5,159,449.10	\$1,680,000.00	\$560,000.00	\$2,055,578.06	\$899,873.04	\$0.00	\$0.00
SUMA TOTAL HOJA 2 (EJERCIDO)	\$1,432,825.69	\$0.00	\$0.00	\$1,007,744.80	\$425,180.79	\$0.00	\$0.00
SUMA TOTAL HOJA 1 y 2 (APROBADO)	\$6,727,557.81	\$1,680,000.00	\$560,000.00	\$5,627,094.77	\$899,873.04	\$0.00	\$0.00
SUMA TOTAL HOJA 1 y 2 (EJERCIDO)	\$5,092,947.63	\$0.00	\$0.00	\$4,577,795.84	\$425,180.79	\$0.00	\$0.00

C. DANTE VIEIRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ANGEL MEDINA VERDUZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR CORNEJO QUIROZ
DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

NOTA: LOS DATOS ASSENTADOS EN EL PRESENTE FORMATO FUERON TOMADOS FIELMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

C. DANTE VIEYRA DIAZ

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES

REGIDOR DE DESARROLLO Y OBRAS
PÚBLICAS

C. NOE SANTOYO CARRILLO

REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
CULTURA Y TURISMO

C. FREDI TZINTZUN ESPINDOLA

REGIDORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO

C. MARIA VALERIANA AGUILAR RAMIREZ

REGIDORA DE LA MUJER, JUVENTUD Y EL
DEPORTE

C. JUANA GARCIA BEJARANO

REGIDOR DE FOMENTO INDUSTRIAL Y
COMERCIO

C. JUAN PACHECO HERNÁNDEZ

REGIDOR DE ECOLOGÍA

C. JUAN JAVIER JUÁREZ FIGUEROA

REGIDORA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

C. MARIA EVELIA FARIAS GONZALEZ

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

L.C. JUAN AYALA PACHECO

CONTRALORIA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA VERDUZCO